

监 理 日 记()

日期: 2018年 1 月 31 日

星期: 三

天气: 晴

气温: -2℃~6℃

工程名称: 华阳县4x20M中压分布式农网补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

甘肅渭源區域5号集电线路带电前检查,发现B31区箱变高压侧电缆拉成铜排有私自打孔现象。其他区域无,左明虎,施工人员约35人。

南京英之城区域高压电缆敷设,B31区高压电缆改制,拉线有拉紧现象,已要求暂停施工调整。B20区交接方案,施工人员约30人。

阳通表部,施工人员施工松散。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

甘肅渭源
英之城
南通通联
明阳人

1. B20区交接方案57份。
2. B02、B13、B14区MC4互锁杆。
3. B11区汇流箱方案9份, B11、B12、B13区汇流箱拉线。
4. B03、B15、B21区电缆敷设封帽。
5. B31区高压电缆改制。
6. B20区高压电缆敷设。
7. 5号集电线路带电。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 王尔兵

总监(总监代表): 王尔兵

江苏省建设厅监制

