

监 理 日 记()

日期: 2018年 2月 1日

天气: 晴

星期: 四

气温: -1℃~9℃

工程名称: 阜宁县4x20mwp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午10:40左右, 黄之斌例运物料, 村口处因修路遭阻, 原因为一期场内树木砍伐尚未完全到位, 后经协调沟通, 暂时放行。 甘新源霖区域上午开始并网, 16个台区部分汇流箱均已投运, 后续继续增加并网容量。	
施 工 情 况	承包单位 甘新源霖 黄之斌 南海面路 湖南五	施工内容及进度 1. B20区支架安装59根。 2. B11、B12、B14区MC4连接。 3. B75区电缆沟、接地沟开挖。 4. B11、B13区汇流箱安装。 5. B38区支架电缆敷设。 6. 5号集电线路并网。 7. 管桩钢管1支
其 它 事 项	二期新增并网容量32Mwp, 总计21.93Mwp。 管桩钢管1支=50根。 钱在明区田公司	
本日现场监理人员: 黄永寿, 王康余, 王东河		
记录人: 王东河		总监(总监代表): 廖金成

江苏省建设厅监制

