

监 理 日 记()

日期: 2018年 2月 3日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4℃~2℃

工程名称: 华器县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	甘肅通渭縣部分區域校核, 如明日將由該處進行工作. MC4線應拉大面積. 區域已完成, 但紅系小部正在收攏. 但串間拉地線應拉好. 黃城區域支線安裝. 拉至牌坊. 昨至臨臨施工. 施工人員不足. 進度緩慢. 已列管台申請無人安裝.	
施 工 情 况	承包单位 甘肅通渭縣 黃城 南面通渭縣 明細無人.	施工内容及进度 1. 支線安裝 2840 (B37區) 2. B20. B37. B40 區紅線牌坊施工. 3. B09. B11 區校核. 4. B09 區 MC4 線拉. 5. B16 區板間拉地線2. 6. B20~B21 區支線校核安裝.
其 它 事 項	管架列管 1 号 = 7 号 板. 截止今日, 二期管架全部列管.	
本日现场监理人员	黄永新 王东金	
记录人:	王东金	总监 (总监代表): 王东金

江苏省建设厅监制

