

监 理 日 记()

日期: 2018年 2 月 4 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 4℃~20℃

工程名称: 华罗县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	甘制溪霖区域电力作业验收后, B37区箱、逆变器直流电缆回填深度不足, 人工开挖消缺。B09、B11区并网, 平台下方电缆穿管固定。 南京英之威区域利系B37区管眼基还未验收完成, 部分区域之柱焊接, 桩头防腐, 封支架安装。 临近春节, 场内施工人数不足。	
施 工 情 况	承包单位 甘制溪霖 英之威 南通通融 湖南元人	施工内容及进度 1. B37区交架安装完成。 2. B36区立柱焊接完成, 桩头防腐完成。 3. B34区箱逆变器平台直流电缆回填深度不足, 开挖。 4. B36、B37区高压电缆敷设。 5. 二期场内排水沟开挖沟通。 6. B09、B11区并网, 新增并网容量2.58MW。
其 它 事 项	二期新增并网容量2.58MW, 总计24.51MW, 47.5%	
本日现场监理人员	曹永寿, 王春金	
记录人:	王春金	总监(总监代表): 曹永寿

江苏省建设厅监制

