

监 理 日 记()

日期: 2018年2月5日

天气: 晴

星期: 一

气温: -12~9℃

工程名称: 华能如东4x200MW分期式燃气互补热电联产项目

监 理 工 作 情 况	二期由于春节临近部分工人返乡, 施工人数不足, 影响施工进度。 甘刺滩区域四牙方线完工, 平台下电缆穿管完成, 部分区域整的清楚, 电动机也安装。 黄之诚区域支路安装, 进度缓慢, 剩余部分附件还未安装, 不能如期完成既定工程计划。 施工进度缓慢, 春节期间对到场的附件做好妥善保管的工作。	
施 工 情 况	承包单位 甘刺滩 黄之诚 南通通能 湖南工人	施工内容及进度 1. B11区四牙方线布线完成。 2. B26区电动机吊装就位, 机座基础浇筑。 3. B31区支路安装28组。 4. B13区支路电缆敷设。 5. B12、B13区电缆穿管完成。 6. B14区支路电缆中间头完成。 7. B11区4mm²线完成。
其 它 事 项	下午14:00在项目部办公室召开春节前最后一次专题会议, 主要就春节前安全注意事项和春节期间施工现场留守人员的工作。	
本日现场监理人员: 唐永新, 王君余。		
记录人: 王君余		总监 (总监代表): 王君余

江苏省建设厅监制

