

监 理 日 记()

日期: 2018年 2月 6日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10~11℃

工程名称: 华亭县4x200m分布式光伏电站光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

甘肅涼州區域平台下電纜穿管同室. 部分區域箱蓋因老化脫落. 電氣工程清缺整改.

南寧英武區域立柱焊接. 焊接面積. 符合要求. 架架裝拉線. 架架順直. 个别区域順直度不符合要求. 有待調整.

临近春节. 施工人数不足. 进度滞后.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甘肅涼州
英武
南寧通聯
湖南工人

1. B06区设备平台下電流電纜人工敷设清缺.
2. B36区立柱焊接180个. 顺直顺直120个.
3. B37区支架架架引线.
4. B04. B06. B37区電纜穿管同室.

其
它
事
项

上午11:30左右. 发现当地村民在甘肅涼州區域^{B09区}场内施工材料(标示). 劝告不听. 后报警解决.

本日现场监理人员

黄永寿. 王孝原.

记录人:

王孝原

总监(总监代表):

王孝原

江苏省建设厅监制

