

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 8日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5~16℃

工程名称: 华容4x20m箱式

监 理 工 作 情 况	现场施工人员进行安全交底, 安全情况良好, 场内排水畅通. 临时用电安全. 高压电缆制作人员不足, 进度缓慢, 影响施工进度.	
施 工 情 况	承包单位 监理单位	施工内容及进度 1. B01~B06区消磁器安装. 2. B17、B18、B26、B27区支架安装58组. 3. B23、B24、B29区柜体安装25组. 4. B38~B40区箱壳电气试验. 5. B24区汇流箱柜体. B19区汇流箱安装14台. 6. B22、B20区光伏线敷设. 7. B17、B18区高压电缆头制作. 8. B25区箱壳电气试验柜体.
其 它 事 项	大塘田场道路施工问题今天林制恒武已协调解决. 柜体到货6台=1800块.	
本日现场监理人员	黄永新、王德成、王平	
记录人: 王平	总监(总监代表): 王平	

江苏省建设厅监制

