

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 12日

天气: 晴

星期: -

气温: 14℃~22℃

工程名称: 华容县4x20mwp分布式

监 理 工 作 情 况	现场施工无违章, 安全无事故。 总施工因停电暂停。	
施 工 情 况	承包单位 英诚 源	施工内容及进度 1. B01~B16区消缺, B06区高压电缆沟回填。 2. B26、B27区支路安装10台。 3. B17、B18、B20、B24、B26、B27区低压线路安装96台。 4. B18区新装防弧施工218台。 5. B18区老化线路改造。 6. B22、B24区汇流箱检修, B17区汇流箱安装14台。 7. 6号集电线路分支箱高压电缆头制作2台。
其 它 事 项	附件列装2台=200块。	
本日现场监理人员	曹永新、孙金、陈红	
记录人:	总监(总监代表):	

江苏省建设厅监制

