

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 12日

天气: 晴 阴转阵雨

星期: 二

气温: 16℃~22℃

工程名称: 华阳县4x20mwp分布式

监 理 工 作 情 况	该区域发现有个别施工人员在安装组件时用木棒敲击组件, 易对组件造成隐裂. 已责令整改. 该部分施工人员未佩戴安全帽.	
施 工 情 况	承包单位 英诚 汇源	施工内容及进度 1. B01~B06区清缺. 2. B17. B18. B24. B26. B27区组件安装 14m. 3. B17区光伏线敷设. 4. B20. B28区汇流箱安装 28个. 5. B22区互流电缆敷设. 6. 箱变配电柜防雨棚.
其 它 事 项	组件测试 3台 = 300块.	
本日现场监理人员	李永贵 王强 王强	
记录人:	总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制

