

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 15日

星期: 四

天气: 晴

气温: 11℃ ~ 24℃

工程名称: 化器里4x20mwp分线

监
理
工
作
情
况

现场巡查, 施工队伍滞后, 未能完成既定3月15日前网10mwp的计划, 施工人数严重不足。
附件随意堆放现场严重。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

黄诚

张群

1. B01 ~ B06区清缺整改
2. B18, B19, B20, B21, B22区附件安装103组
3. B40区汇流箱安装14台
4. B18, B40区光伏线敷设
5. B29区箱变控制电缆控制线
6. B24区附件MC4头压线
7. B二期6号集电线路电缆耐压试验

其
它
事
项

材料已到位。

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

