

监 理 日 记()

日期: 2018年3月17日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 8℃~12℃

工程名称: 华容县4x20MW

监 理 工 作 情 况

下雨天气场内施工人员有所减少. 施工过程中发现
 现场发现组件安装时, 堆放的组件最上面一块背
 板朝上. 接线盒易被水浸. 已通知施工单位整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

建设

监理

1. B01. B06区清缺整改.
2. B31区支架安装4组.
3. B17. B20. B22. B25区组件安装69组.
4. B17区汇流箱接线.
5. B26区控制电缆线制作(3x150)
6. B08区组件材料.

其 它 事 项

施工安全/全记录.

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

