

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 19日

天气: 中雨

星期: -

气温: 8~9℃

工程名称: 华亭4A20MW光伏

监 理 工 作 情 况	全天下雨, 部分工人继续施工, 进度缓慢.	
施 工 情 况	承包单位 莫诚 潘霖	施工内容及进度 1. B31区支架安装3组. 2. B22, B25, B40区组件安装40组. 3. B17区光伏线敷设. 4. B17, B18区汇流箱接线.
其 它 事 项	组件到货3车=3300块.	
本日现场监理人员: 蔡永华, 王君余, 孙少		
记录人: 孙少		总监 (总监代表): 陈明

江苏省建设厅监制

