

B-

天气: 多云
气温: 21~24

气温: 30~32

气温: 30~32

现场施工无违章、安全和事故。

施工内容及进度

1. B1区交联装置3组。
2. B19. B20. B23. B26. B30区组件安装9组。
3. B20区光伏线架设。
4. B17. B18区汇流箱拉线。组件MC4线压好。
B18区直流电缆拉线。
5. B17. B18区拉地网4组。
6. B18区并网发电。

1. B1区交联装置3组。
2. B19. B20. B23. B26. B30区组件安装9组。
3. B20区光伏线架设。
4. B17. B18区汇流箱拉线。组件MC4线压好。
B18区直流电缆拉线。
5. B17. B18区拉地网4组。
6. B18区并网发电。

例 2 答 25 = 2200 块.

黄永芳, 王孝全, 王亦白

五

江苏省建设厅监制

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建