

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 21日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6℃~15℃

工程名称: 华器4x20MW炉内式

监 理 工 作 情 况

检查场内临电存在安全隐患,已通知施工单位立即整改。现场组件安装时组件随意堆放的现象严重。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

英诚

洪霖

1. B23. B30. B38. B40区组件安装93组。
2. B20区光伏线敷设。B19区直流电缆敷设。
3. B39区汇流箱安装, B17. B18区汇流箱接线。
4. B19区接地网焊接, B19区电缆沟、接地网沟开挖。
5. B22区箱变无电逆变器控制电缆接线。

其 它 事 项

组件到货, 车=1100车。

本日现场监理人员

李永平 王亚全 王亚平

记录人:

王亚平

总监(总监代表):

李永平

江苏省建设厅监制

