

监 理 日 记()

日期: 2018年3月23日

星期: 五

天气: 晴

气温: 14~20℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式

监 理 工 作 情 况	二期各子区域安装组件, 多处可见组件随意堆放现象, 易对组件造成损坏. 已多次现场提出, 无实质性整改. 施工人数缓慢, 熟练工少. 下子B20区并网7个汇流箱.	
施 工 情 况	承包单位 莫之茂 陈霖	施工内容及进度 1. B23. B30. B38. B40区组件安装完成. 2. B38区柜架基础施工. 3. B36区汇流箱安装. B20区汇流箱接线. 4. B36. B20区接地网焊接. 5. B20区并网发电.
其 它 事 项	组件到货35=2968块. 迄今, 二期所有组件到货. 二期组件并网容量0.15MW.	
本日现场监理人员	黄永新 王启金 王	
记录人: 王	总监(总监代表): 王	

江苏省建设厅监制

