

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 26日

星期: 一

天气: 晴
气温: 12℃~22℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式

监 理 工 作 情 况	现场巡视发现B30区组件安装人包施2违规。 安装时用竹杆戳破组件背板,且单人搬运组件,已 在現場责令整改。B28区柜头柜内陈锈不彻底。 且部分已刷底漆的柜头可见大面积锈斑,严重 违反施2要求。	
施 工 情 况	承包单位 英诚 源睿	施工内容及进度 1. B27. B36. B38. B39区组件安装33组。 2. B36区光伏线敷设。 3. B30区柜头柜内施2整改。 4. B23区汇流箱接线。 5. B40区直流电缆敷设。 6. B19区接地网4号桩。 7. B23区并网发电。
其 它 事 项	二期新增并网容量0.74MW, 总计32.98MW。	
本日现场监理人员: 董永祥, 王广金, 王广金		
记录人: 王广金		总监(总监代表): 董永祥

江苏省建设厅监制

