

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 27日

星期: 二

天气: 晴

气温: 15℃~26℃

工程名称: 华安县4x20MW分布式

监 理 工 作 情 况	但件安装规范度欠缺. 附件随意堆砌. 2人单人背运附件违规. 屋架不稳. 防雷接地不符合要求. 防雷接地网. 电缆沟开挖深度不符合要求. 部分区域接地网缺少接地线.	
施 工 情 况	承包单位 莫诚 陈霖	施工内容及进度 1. B36. B37. B29区附件安装71处. 2. B25. B29区走线线架架设. 3. B28区防雷接地220处. 4. B29区汇流箱拉线. 5. B28区汇流地线架设. 6. B19. B23区接地网焊接. 7. B29区并网发电.
其 它 事 项	二期新增并网容量0.15MW. 总计33.65MW.	
本日现场监理人员	莫永新 王瑞金 王	
记录人:	王	总监 (总监代表): 莫永新 江苏省建设厅监制

