

监 理 日 记()

日期: 2018年 3月 29日

星期: 四

天气: 阴

气温: 16°C ~ 21°C

工程名称: 华亭县 4x20MW 炉内式

监 理 工 作 情 况	监理过程, 施工符合规范要求. 电缆沟开挖 深度测量大于1米. 并网调试正常. 投运安全.	
施 工 情 况	承包单位 英诚 混霖	施工内容及进度 1. B31区支路出线架架立. 2. B27. B26. B37区地线出线架架立. 3. B36. B22区老线线架架设. 4. B31区旧线架拆除架立200个. 5. B40区汇流箱拉线. 6. B20. B23. B24区在流电缆架架设. 7. B28区拉地网焊接. 8. B40区新架架立.
其 它 事 项	新增新架架立1.94MW. 总计36.77MW. 71.26%.	
本日现场监理人员: 王孝康, 王弘		
记录人: 王弘		总监(总监代表): 王弘

江苏省建设厅监制.

