

监 理 日 记

天气: 阴转阵雨
气温: 18~27℃

日期: 2018 年 4 月 1 日

星期: 日

工程名称: 阜宁县100MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视 现场施工人员在全部完成设备安装
临时用电检查无隐患。
新增B区并网
对于下步场地泥泞, 组件散料困难。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 1.二期B01-B16区整改消缺
- 2.二期B27、B26、B31、B37区组件安装42组
- 3.二期B27、B31区支架安装11组
- 4.二期B37区光伏线敷设
- 5.二期B27区桩头防腐施工184个
- 6.二期B37区汇流箱安装, B25、B37区汇流箱引线
- 7.二期B25、B27区接地网焊接
- 8.二期B27区直流电缆敷设。

其 它 事 项

二期新增并网容量1.29MW, 总计39.81MW

本日现场监理人员

黄永华, 王孝金, 王华东, 朱龙

记录人: 朱龙

总监(总监代表): 黄永华

江苏省建设厅



由 扫描全能王 扫描创建