

# 监 理 日 记

B7

日期: 2018 年 4 月 4 日

星期: 三

工程名称: 华能吉林分公司农光互补光伏发电项目

天气: 晴  
气温: 9℃~25℃

监 理 工 作 情 况

现场巡视. 现场无违章作业.  
一期海缺整改人员进度缓慢  
一期因业主. 闭台. 大门安装问题已督促海得和电什  
林. 尽快完成施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

莫永

海得

1. 二期大面积区域整改海缺.
2. 二期B37区直流箱安装10%接线
3. 二期B29. B37区中电缆沟. 挖地沟开挖
4. 二期B37. B66区直流电缆敷设 B37区直流电缆敷设.
5. 二期B26. B27. B30区挖地沟. 焊杆
6. 二期B37区柜大附属工程20个
7. 二期B37区并网发电

其 它 事 项

二期新增并网B37区. 容量. 1.01MW. 总计并网容量42.11.

本日现场监理人员

莫永. 李金. 王东. 朱长

记录人: 朱长

总监 (总监代表): 莫永



由 扫描全能王 扫描创建