

日期: 2018 年 4 月 6 日

星期: 五

工程名称: 华容县 2017 年农村电网改造升级项目

天气: 阴

气温: 8°C ~ 15°C

监
理
工
作
情
况

现场巡查, 发现个别施工队人员未佩戴安全帽, 现场
安全整改。
组件安装数量不足, 已计划大量采购并整改

承包单位

施工内容及进度

类别

海霖

1. 二期大面教区域整改消缺
2. 二期 B29 区配流箱新线
3. 二期 B39 区光伏线敷设
4. 二期 B24、B37 区电缆沟、扶地沟开挖
5. 二期 B29、B30 区扶地网布设
6. 二期 B23 区林庄头防腐层 200g
7. 二期 B39 区并网发电

二期并网增容量 1.11MW、总计并网容量 43.22MW

现场监理人员: 黄永军 王孝全、王乐平 宋长

人: 宋长

总监 (总监代表): 黄永军



由 扫描全能王 扫描创建