

日期: 2018年4月2日

星期: 日

工程名称: 华容县2014年农村电网改造升级工程光伏发电项目

B7

天气: 晴
气温: 13℃ ~ 24℃

监理
工作
情况

现场巡视. 场内电气作业严重不足. 施工进度缓慢.
已督促 现场增加人员. 施工现场安全情况良好. 业
时用电检查完好.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

英茂

海霖

1. B31期光伏电缆整改
2. 二期大面积沟缺整改
3. B29区柜地屏柜架排柜
4. B31区汇流箱柜架线
5. B23区柜架屏柜架284个
6. B31期光伏组件安装

其
它
事
项

现场安全无事故

本日现场监理人员: 黄永军 王孝金 王东乐 朱右

记录人: 朱右

总监 (总监代表): 董永军



由 扫描全能王 扫描创建