

日期: 2018年4月19日

星期: 四

工程名称: 华容县20MW分布式农光互补发电项目

天气: 晴

气温: 20℃~30℃

监
理
工
作
情
况

现场巡视发现个别作业人员没有戴安全帽
且作业人员安全意识较差, 现场责令整改.
现场临时用电符合规范要求

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

英茂

海霖

1. 二期组件调整
2. 二期B21逆变器组件安装5组
3. 二期接地网焊接
4. 二期柜体防腐处理2组
5. 二期柜体防腐开荒
6. 二期新增并网容量

其
它
事
项

二期新增并网容量为 0.32MW, 总计并网容量为 5.1MW.

本日现场监理人员

张星林 龙 陈恩恩

记录人: 张龙

总监 (总监代表): 张永军



由 扫描全能王 扫描创建