

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年9月16日

天气: 晴
气温: 21°C~38°C

星期: 二

工程名称: 华容县4x27m分布式农光互补光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视:	
	1. 支架安装53组(A08-A10区)	
	2. 方桩埋设86个(A10区)	
	3. 组件MC4插头接线(A05、A06、A07区)	
	4. 组件调整(B32、B33、A06、A07区)	
	5. 接地沟、电缆沟开挖(A09区)	
	6. 接地铜排拉接(A07区)	
	7. 光伏组件安装(A09区)	
	8. 汇流箱接线(A09区)	
承包单位	施工内容及进度	
湖南通源	人员: 管理8人, 施工74人。 总: 82人。	
湖南通源	机型: 吊车2台, 挖机2台, 打桩机3台。	
中化能源	地桩机2辆, 叉车1台。	
其它事项	现场问题: 汇流箱无接地。 电缆沟深度不足。 方桩埋设间距不足。	
本日现场监理人员	臧志刚 王春雷 孟凡军	
记录人:	臧志刚	总监(总监代表): 孟凡军
		江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建