

日期: 2019 年 4 月 6 日
星期: _____

监 理 日 记 ()

B7

工程名称: 华宁县4x20MW分布式农光互补发电项目

天气: 多云

气温: 22℃ ~ 24℃

监
理
工
作
情
况

主现场巡视安全无事故。临时用电符合规范要求
2名现场人员均佩戴安全帽。安全情况良好。场内
排小水沟

承包单位

施工内容及进度

黄成

陈龙

1. 二期大面积区域组件调整
2. 二期B1区支架安装1组
3. 二期排地沟开挖
4. 二期排地网力排杆
5. 二期排板头防腐处理230个
6. 二期B1区光伏组件安装20组

现场安全无事故

现场监理人员

王孝金 陈龙

人: 陈龙

总监 (总监代表): 黄成



由 扫描全能王 扫描创建