

监 理 日 记 ()

日期 2017 年 8 月 5 日

星期: 六

工程名称: 阜宁县 4x20mw 分布式农业互补光伏发电项目

天气: 多云

气温: 29-36

监 理 工 作 情 况

巡查全场内施工进展、工程质量和安全措施落实情况。对打桩及管桩进行复查平整度、并距桩距南面的垂直度复查。
6 号道路上的临时用电电缆线进行梳理。

全场施工人数 54 人、管理人员 9 人、机修站 6 人、其它 9 人。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏通能

① 39 号路安装组件 9 人

⑬ 13 号路倒运车辆卸桩 6 人

② 11 号路桩基支架安装 6 人

③ 11 号路桩基支架安装 5 人

④ 8、9、10、11 号路桩基支架安装 5 人

江苏通能

⑤ 12 号路桩基支架安装 1 人、焊机 1 台

⑥ 1 号路桩基支架安装 1 人、焊机 1 台

⑭ 4 号路桩基支架安装 2 人

甘肃通能

⑦ 6 号路桩基支架安装 1 人、焊机 1 台

⑯ 26 号路桩基支架安装 5 人

⑧ 2 号路桩基支架安装 5 人、拖拉机 1 台

⑨ 5 号路桩基支架安装 1 人、拖拉机 1 台

⑮ 4 号路桩基支架安装 6 人

⑩ 6 号路桩基支架安装 4 人

其 它 事 项

⑪ 7 号路桩基支架安装 5 人

⑫ 7 号路桩基支架安装 2 人、焊机 2 台、发电机 1 台

现场挖机 3 台、叉车 1 台、拖拉机 2 台、发电机 1 台、吊车 1 台。

场内施工无违章、安全事故。

本日现场监理人员

李伟军、王春金

记录人:

2017.8.5

总监 (总监代表): 李伟军