

监 理 日 记()

日期: ____年__月__日

星期: _____

工程名称: _____

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况	项目进展情况: 光伏区: 桩基共计24360个, 完成11288根, 完成46.33%, 支架安装完成14MWp, 完成25%; 场内道路完成3.1km, 完成总量的26%, 箱变基础浇筑完成2基 升压站: 配电楼室内外墙壁粉刷完成, 室内设有基础及电缆沟砌筑完成80%, 6KV室墙面粉刷完成, 室内设有基础浇筑完成, 控制楼墙体砌筑完成40%, 排水管预埋40%, 刀闸柜安装完成, 透平变接地网基础浇筑完成, 避雷针安装工作	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	110KV升压站	基础浇筑完成24基, 占总量85.7%。(注: 7.25、27.28四基正在加紧施工) 组塔5座, 完成17.8%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建