

监 理 日 记()

日期: 2017年7月13日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 21~27℃

工程名称: 通威东港1渔光一体二期20MWp

监 理 工 作 情 况	巡视: 电缆敷设, 组件安装 汇线 高压电缆终端制作. 检查接地扁钢随桥架敷设时搭接焊接 接口处.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 今日完成: 支架安装3组. 组件安装3组 8区合线16组 逆变器. 汇流箱 安装完成. 高压电缆 敷设完成. PE 汇线18组. 4区 2x185电缆完成100% 3x25电缆完成 60% 箱盖接地完成85%. 10区 逆变器 组件 1x4 完成18% 2x185电缆完成50% 13区 逆变器 安装5%
其 它 事 项	今日10区并网5% 0.86MW. 累计 9.52MW 现场均发现施工质量问题且下发 25% 监理通知单	
本日现场监理人员	张琳琳 王光明	
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王光明