

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 20 日

星期: -

天气: 晴

气温: -10℃ ~ 0℃

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日打试桩4根, 共计: 12m 1根 7m 1根 8m 1根 11m 1根 跟业主到水库现场了解项目情况: 现场地形, 项目位置等, 并及时给公司做总结汇报。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		水库打桩需要临时道路修建, 临设处填土平整 因存土层较厚, 需引孔打桩, 施工时引进引孔机一台。 现场有打桩机两台, (高频振动打桩机, 最大吨力有 1000kN(100T))。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王兴明		
记录人: 王兴明		总监 (总监代表): 孙睿