

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 21 日

天气: $-12^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$

星期: 二

气温: $-12^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$

工程名称: 南通港老港区(东港)现代渔业产业园一期 200MW 光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	↑ 根据引孔情况了解土质情况: 表层冻土(层厚 $h=1000$), 冻土下是砂层(500), 砂层下为淤泥, 据了解, 此处为沼泽地, 一旦解冻, 连人都上不去。 由于今日未发生打桩工作量, 且主要就施工单位调整管理思路, 加快施工进度, 确保每天 500-700 米的打桩工作量。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王 兴 明	
记录人: 王 兴 明	总监 (总监代表): 孙 震 华	