

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 22 日

星期: 三

天气: 阴

气温: $-12^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$

工程名称: 通威渔光一体一期

监
理
工
作
情
况

今日打桩14根,效果不好,发生了桩身断裂、垂直度偏差大,以及桩身控制不好的现象.现场标记两根桩需返工处理.要求施工单位调整打桩流程控制,专人负责桩身、垂直度的控制,并现场的信号指挥员要通申市.

现场的桩未进桩一头未封堵,不符合设计要求,要求施工单位通知设计人员联系处理方案.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日打桩14根.(14根两根).

由于下雪.道路封道,无法送料,道路修建停止,约定20根桩车辆停止.

搭设临舍.

其
它
事
项

建设单位与设计人员联系,对未修堵桩一头封堵的设计.

本日现场监理人员

王兴明

记录人:

王兴明

总监(总监代表):

孙耀斌

江苏省建设厅监制