

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 2 月 24 日

星期: 五

天气: 晴

气温: -12~0℃

工程名称: 通威渔光一体一期20MWp.

监  
理  
工  
作  
情  
况

今日打桩11根(两台机械,上午).下午因卸车(桩)未打桩,打桩中情况,断裂一根,现场做记号要求返工.

临时道路暂时修建结束,开始组装第一个船体,要求施工单位化吊车,挖机及水压机下施工,并作好安全防护工作.并派人指挥,专人负责安全,时刻注意安全隐患.

对本船只安装该员监理旁站记录.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

上午两台机械打桩11根(断裂一根).下午配合卸车.  
今日开始组装船体(第一).  
临时设施搭设中.

其  
它  
事  
项

①今日召开工地第一次会议(16:00),由业主代表王攀主持,监理方代表孙富斌参加会议,施工总包单位、两家分包打桩单位代表参加. ②对断裂桩,偏差较大的桩严发联系单要求返工. 编号: 20170224001  
GF02JBM-07-01

本日现场监理人员

孙富斌, 王兴明

记录人: 王兴明

总监(总监代表):

孙富斌

江苏省建设厅监制