

监 理 日 记()

日期：2017年2月26日

星期：12

工程名称：通海港务工程一期200MW

天气：18℃

气温：-6℃-3℃

监 理 工 作 情 况	上午一名打桩机维修，其余时间打桩两台机械。今天的打桩天放是年近还是年控制较前较好，打桩质量控制逐步正常化，但数量还是不够满足业主要求，要求施工单位增加打桩机械，以期满足每日打桩进度要求， 船体拆装第三台，第一、二台调试，要求施工单位再接再厉加强安全管理力度，并及时做好应急措施， 对本船体拆装详见监理旁站记录。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	今日两台机械打桩，上午一台机械维修，打桩185根，下午开始第三台船体拆装，第一、二台调试。 临舍搭设中。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王兴明		
记录人：王兴明		总监（总监代表）：孙敬武