

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 27 日
 星期: 一

天气: 晴
 气温: $-6^{\circ}\text{C} \sim -3^{\circ}\text{C}$

工程名称: 宝应县污水处理厂二期工程

监
理
工
作
情
况

今日两台机械使用正常,打桩机为较安静的,但仍满足不了建设单位的要求,要求施工单位增加打桩机,同时由于冰逐渐融化增加工作难度,要求施工单位注意打桩安全,严格控制打桩数量。

第一名船下水破冰,由于冰层较厚,没法开动船只,仅用挖机破冰拉动船只缓慢前进,要求施工单位要特别注意船只人员安全,做好应急措施,具体由监理单位记录。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日两台机械打桩,机械使用正常,打桩以响。船下水破冰,第一名下水试水,并使用挖机破冰,打了一根桩,由于水深中间太深,挖机到不了位置,仅在浅水位置破冰。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王志明

记录人:

王志明

总监(总监代表):

孙有斌