

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 28 日
星期: 二

天气: 阴
气温: 10℃ - 0℃

工程名称: 通成港疏浚一期 20mwp.

监 理 工 作 情 况	今日打桩机械继续施工, 使用正常。要求施工单位增加机械施工数量或于明晚前到施工现场, 届时在数量上有所增加。 船体拆装情况: 三台结束, 两台调试, 一台底座结束, 载挖机下水破水, 要求施工单位做好安全防护工作, 并做好应急措施。具体情况详见“旁站记录”。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		今日打桩机械使用正常, 打桩230根。 船体拆装继续完成调试, 破水工作继续完成, 水面破水较多无法开动船头, 需破开较大区域方可操作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王兴明
记录人: 王兴明		总监 (总监代表): 孙锡文