

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 1 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 9℃ - 12℃

工程名称: 通海大桥改造工程一期

监
理
工
作
情
况

今日打桩机械两台运转正常, 下午一台坏, 另一台也不正常。
由于已经融化, 泥潭表面汽车进不去, 只好卸到路边, 然后
推土机拉桩至打桩部位, 只要桩机速度比打桩速度, 就不影响打
桩, 观察正常, 打桩正常进行。
船体安装完毕, 继续调试。下水第二名。破除冰工作继续。
要求施工队继续破冰工作, 注意安全, 做好防护工作和应急工作。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日打桩 20 根
船体安装完毕, 调试, 第二名船下水, 继续破冰。

其
它
事
项

① 今日路口设置限速牌, 安全警示牌, 各种安全标志。
② 业主邓总, 施工队李总中午开会, 业主要求把施工进度计划控制到位, 项目部全体人员参加。

本日现场监理人员

王兴明

记录人:

王兴明

总监 (总监代表):

孙德斌