

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 二

工程名称: 盐城港一期工程 20mwp

天气: 晴
气温: 7-8-0℃

监
理
工
作
情
况

(云天). 打桩机因零件不正常, 至 16:00 才开始正常施工至 19:00.
由于气温回暖, 春潮上涨, 导致拉土铺路.
至此, 前期所测定的打桩位置与泰州云天队施工时测定的地桩,
其位置位置有 2#方桩、5#方桩、7#方桩及 6#方桩, 没有一个
方桩能完全打完, 也是限于地理位置原因.
江苏国安队一只船开始打桩, 由于是挖泥机在冰中拉着
运桩船运输, 所以效率比较低, 每天只打 10 根.
要求两队加强安全管理, 切实做好机械和人员的安全.

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	两台挖泥机继续施工. 下午一台挖泥, 一台施工一会又停修. 至 16:00 开始施工至 19:00, 共计打桩 17 根. (云天) 国安的打桩船今日开始一台船打桩, 共计 10 根, (3# 方桩最前排), 主要原因运桩困难, 全靠挖泥机拉 着运桩船在冰中行走.

其
它
事
项

本日现场监理人员	王兴明	总监 (总监代表):	孙殿臣
记录人:	王兴明	江苏省建设厅监制	