

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 7°C - 0°C

工程名称: 通威光伏二期 20MWp

监
理
工
作
情
况

今天队打桩机两名, 施工正常, 施工 200 根主要 1#、6#、7# 方桩。
1# 方桩的沉桩速度较慢, 要求施工单位在机械范围内
施工时要注意安全防护意识, 保持安全。

因队三只船已全部试打完毕, 与业主、监理单位到船
上查看打桩情况, 发现裂纹还是比较多。具体商讨结果待购
买的电动机到切安装后再做实验。3# 方桩暂停施工, 派一
只船到 11# 方桩南侧 (离开 3# 方桩范围) 试打一根看土质情况
要求施工单位不盲目施工, 安全第一。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今天队两名打桩机打桩正常, 今天打桩 200 根, 今天队
修筑砂石道路。

因队三只船已试打桩, 累计打桩 50 根, 今天打桩
70 根 (7 根)。

通威光伏二期打桩机 (云天队)

其
它
事
项

与因队人船队施工技术人员商讨打桩裂纹事宜, 技术人员分析原
因分析是打桩时震动使穿过水下砂层所致, 已于上月 27 日购
置一台电动机, 因导轨加打桩, 看结果如何。参研人员王王等、
总工程师、因队队长。

本日现场监理人员

王兴明

记录人:

王兴明

总监 (总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制