

监 理 日 记()

157

日期: 2017 年 3 月 5 日

星期: 10

天气: 晴

气温: -8°C - 2°C

工程名称: 通威一期 20MWp

监 理 工 作 情 况	云开队两名机械打桩, 施工正常, 要求施工单位在机械范围内设置警戒线, 避开机械作业范围, 同时注意天气寒冷, 注意保暖。 因桩机暂停作业, 内部协调船机机械号打桩匹配, 杜绝桩身裂缝现象。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 云开队两名打桩机械工作正常, 当时打桩200根。 云开队停船码头道路, 组织水陆机械。 由于水上打桩发生裂缝现象严重, 所以暂停作业, 内部商讨解决办法。 因桩机陆上桩位置引孔结束。(3#方桩)。
其 它 事 项	今日召开监理例会18:00 (第一次), 本次监理例会的主要内容是方桩施工过程中内部管理制度, 同时加强内部管理及各方施工现场存在的质量安全、技术问题, 与会各方均同意签字, 并生效。	
本日现场监理人员		王学明
记录人: 王学明		总监 (总监代表): 孙海新