

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 6 日

星期: 一

工程名称: 通海二期 20mwp

天气: 晴

气温: 9℃-3℃

监
理
工
作
情
况

云天队两名机械打桩, 施工正常, 要求施工队应加强安全管理, 不得在现场吸烟因防止引起火灾。
因安队暂停作业, 停止等待购买的电动机。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

云天队两名打桩机械施工正常, 当时打桩效率良好
云天队修筑道路, 组装桩基机械至 15:30 下网试水。
今早发现因安队堆放场地的桩身有断裂现象, 做标记禁止使用。因安队继续暂停施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员 王学明

记录人: 王学明

总监 (总监代表): 孙霞