

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 二

天气: 晴

气温: -1℃ - 3℃

工程名称: 通海港疏浚工程一期(9)号 20mwp

监 理 工 作 情 况	云天队陆上两台机械施工正常,要求施工单位继续保持质量安全管理,特别机械作业单位内的工作人员之安全意识,水注新停作业,以便更换零部件; 继续修建码头道路; 同安队陆上打桩一台机械,并直拔,杆已拔出有成果较好,要求施工单位继续保持,同时加高桩,安有桩拔。 两船只到11时方试打桩3根,由于拔杆已加,缓冲了震动,未见裂缝现象。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="372 1600 604 1662">承包单位</th><th data-bbox="604 1600 2016 1662">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="372 1662 604 2315"></td><td data-bbox="604 1662 2016 2315"> 云天队两台打桩机施工正常,打桩18时。 水注机由于一零件坏,暂时停施工。 同安队陆上打桩3根,效果良好,杆已拔出是满足要求。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度		云天队两台打桩机施工正常,打桩18时。 水注机由于一零件坏,暂时停施工。 同安队陆上打桩3根,效果良好,杆已拔出是满足要求。
承包单位	施工内容及进度				
	云天队两台打桩机施工正常,打桩18时。 水注机由于一零件坏,暂时停施工。 同安队陆上打桩3根,效果良好,杆已拔出是满足要求。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	王兴明				
记录人:	王兴明				
总监(总监代表):	孙德斌				