

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 三

工程名称: 通海渔光互补(射阳县) 20MWp.

天气: 晴

气温: -7°C - 3°C

监
理
工
作
情
况

云天队陆上机械下午一台坏, 查看陆上打桩情况, 6#方桩
制9根, 1#方桩制180根左右, 2#方桩制20根左右. 如没有
意外, 预计一、二天云天队陆上桩施工结束.

水上两桩机械还在调试中.

同安队陆上桩机械暂停, 没桩.

水上船桩施工情况: 12#方桩施工6根, 11#方桩施工10根
要求施工单位陆上. 水上作业注意安全, 确保施工质量.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

云天队陆上两桩机械, 施工1#. 6#方桩. 下午
一台机械坏, 水上机调试中.

同安队陆上机械没桩暂停. 船上施工11#
12#方桩. 数量不可见, 要求加快进度.

其
它
事
项

今天一早搬迁至工地住宿.

18:00 业主召开交流会, 与会者有所有总包. 现有两个分包的项目管理人员
与业主项目部一行12人, 来工地视察.

本日现场监理人员

王岩明

记录人:

王岩明

总监 (总监代表):

孙富斌