

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 9 日

星期: 12

工程名称: 通威渔光一体一期 20MWp

天气: 10℃

气温: -7℃-5℃

监 理 工 作 情 况	云来队陆上打桩身本完成, 剩余找零(补). 水陆两栖打桩机正在调试中. 因安队陆上引孔, 船上施工不正常, 中午停工起吊时吊钩断裂, 要求施工队分析原因, 查找断裂根源, 杜绝类似事件发生. 同时加强安全教育, 防止伤人事件发生. 要求云来队机械找零时, 有专人负责机械行走指挥, 切勿碰撞已成型桩身.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	云来队陆上打桩机两台机械, 今时打桩20根, 水陆机调试中. 因安队陆上引孔, 水中3台船施工不正常, 打桩20根. 今时主要部门负责人来工地检查, 16:30开会, 要求加强陆上安全管理, 资料的管理.	
本日现场监理人员		王学明
记录人: 王学明		总监(总监代表): 孙德斌