

监 理 日 记()

日期: 2017年3月10日

星期: 五

工程名称: 通威渔光互补二期20mw

天气: 晴

气温: -8°C-3°C

监
理
工
作
情
况

云天队陆上打桩找零(补), (一#方陈西南角部位), 后开始在打桩的桩阵中校正1#桩. 要求施工单位在机械制造的时候不能碰撞了其它桩, 以免二次校正.
水队东西两打桩机继续调试中.
同安队陆上31孔, 船上施工2孔. 陆上打桩3#方陈108根. 水上打桩33根, 陆上打桩效果较好. 要求再给再后力控制桩身的垂直. 水平度. 同时确, 安全施工.

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	云天队西部击桩机械施工, 主要1#方陈找零后校正, 打桩40根. 水队机才施工. 同安队陆上31孔打桩, 108根. 水上打桩33根.

其
它
事
项

本日现场监理人员	王兴明
记录人: 王兴明	总监 (总监代表): 孙锡斌