

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 11 日

星期: 一

天气: 晴

气温: -9℃ - 0℃

工程名称: 通城港一期工程 2017.3.11

监 理 工 作 情 况	云开陆上机械校正工作继续进行, 主要从1#方桩开始; 水陆机开始打桩, 但施工不规范, 要求机械人员在上下船时注 意不要洒水, 且将桩顶利, 注意不要损坏水裤, 同时从陆上3#方桩打桩, 专人负责指挥, 专人负责材料, 设置 很好, 要求操作人员继续保持, 同时注意避开机械作业范围 确, 确保安全施工。 同时从三台船坞继续打桩, 第四台船试打, 要求船上施工 人员注意安全施工, 同时注意拖拽桅杆, 注意桅杆不要受严重损坏。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="194 1573 441 1663">承包单位</th><th data-bbox="441 1573 1946 1663">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="194 1663 441 2355"></td><td data-bbox="441 1663 1946 2355"> 云开机械校正桩身。 水陆机陆上打桩。 同安机水、陆开始打桩。 当时打桩194根, 陆上打桩148根, 水上打桩46根。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度		云开机械校正桩身。 水陆机陆上打桩。 同安机水、陆开始打桩。 当时打桩194根, 陆上打桩148根, 水上打桩46根。
承包单位	施工内容及进度				
	云开机械校正桩身。 水陆机陆上打桩。 同安机水、陆开始打桩。 当时打桩194根, 陆上打桩148根, 水上打桩46根。				
其 它 事 项	上午王照东到项目。				

本日现场监理人员: 王志明, 王照东

记录人: 王志明

总监 (总监代表): 孙敬斌