

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 14 日

星期: 二

天气: 晴

气温: -7℃-5℃

工程名称: 通城港疏浚二期工程

监
理
工
作
情
况

云天队冰压机打桩, 陆上停. 要求施工单位加大水上施工的安全,
同时定位准确.

周安队由于大风, 水上船吊打桩停止. 陆上继续施工.

参加外河围堰设计交底会, 各参建单位参加, 对设计交底会议
纪要提出要求.

升压站锚桩施工 20 根, 要求锚桩时, 施工人员必须穿救生衣, 防
止意外发生.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

云天队冰压机施工 11 根.

周安队陆上施工 26 根.

升压站锚桩施工 20 根.

其
它
事
项

① 9:30 参加外河围堰

② 参加孙总来工地. 王总回工地.

③ 17:00 外河围堰设计交底会, 由业主、监理、设计、施工参加.

本日现场监理人员

孙高洁, 王兴明

记录人: 王兴明

总监 (总监代表):

孙高洁

江苏省建设厅监制