

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 16 日

星期: 四

工程名称: 通海港一期工程 2000m².

天气: 阴

气温: -1~6-5℃

监
理
工
作
情
况

今天从水陆两栖打桩机打桩不太正常,仅打286根,要求施建单位对安全和估量控制好,同时加强对机械的保护
同时从陆上打桩4#方阵,基本结束。
升压站打桩正常,要求施建单位加强安全管理措施。
同时从水上打桩5#方阵,调整了计划,将原3#方阵位置
的船调至12#方阵,现在的情况是11#、12#方阵各两个船,
集中打桩,确保安全和效率,要求施建单位加强安全管理,
施之愈切。 外以11#塔基验收,符合要求,同意下道工序。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	今天从水陆两栖打桩86根。 同时从陆上打桩52根,水上完成155根。 升压站打桩30根。 外以11#塔基验收,符合要求,同意下道工序施工。

其
它
事
项

进小水陆两栖打桩机一台。
与升压站来工地检查。

本日现场监理人员	孙富斌 王兴明
记录人: 王兴明	总监(总监代表): 孙富斌

江苏省建设厅监制