

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 五

天气: 晴

气温: -4℃ - 12℃

工程名称: 通海港区一期 2000m².

监
理
工
作
情
况

今天队水陆两栖打桩机打桩 7 小时, 由于水新浮, 要求施工单位随时抽查浮位做评估, 以确保机械安全操作人员安全。水挖机台口组装完毕, 上午下水拉运桩船(箱)。

同队船四只, 30[#], 11[#](2), 12[#](1), 施工正常, 要求施工单位拉运船时注意稳, 不要碰撞已打好的桩, 同时打桩注意并位位的控制。

打桩站钻至施工桩, 发现一桩破裂, 要求注意控制输出力及输出次数。外挖 11[#] 开始施工, 12[#] 开挖, 13[#] 稳桩, 监理要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今天队水上打桩 26 根。

同队水上打桩 15 根 陆地 4 根

打桩站打桩 20 根。

外挖 11[#] 开始施工, 12[#] 开挖, 13[#] 稳桩, 要求施工单位

正确操作安全, 并同队申报工程资料。

其
它
事
项

监理单位检查人员对建设、监理、施工、检测分别开具检查记录, 要求将所查资料完善后及时回复。

本日现场监理人员

孙高斌、王兴明

记录人:

王兴明

总监 (总监代表):

孙高斌

江苏省建设厅监制