

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 20 日

星期: -

工程名称: 通威渔光互补一期 20mw

天气: 阴. 风

气温: -4℃-5℃

监
理
工
作
情
况

今天从水上两栖打桩机施工, 由于近期有雨, 提醒施工单位从深水处先打, 以免水深不够不能施工。
国电队陆上打桩、验桩。水上打桩 4#、9#、11# 方阵。船吊施工。要求施工单位施工时注意并控制好桩位的控制, 以免超出允许范围给以后的施工造成困难。大风施工, 要注意防风、安全。
升压站打桩施工, 上午施工, 下午施工。要求施工单位加强发电输电线路的管理, 加强接地装置的处理, 并控制打桩位置。
外线 2# 桩土, 1# 支撑桩, 14# 开桩, 验桩, 15# 完单位。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	水上两栖打桩 20 根, 国电队陆上打桩 15 根。 水上打桩 11# 根。 升压站打桩 32 根 外线部分桩土、验桩、浇筑。 国电队船吊 2 根 (两船)。

其
它
事
项

船吊安装详见旁站记录。
到支架一车, 检测厚度符合要求。

本日现场监理人员	王兴明 孙高斌
记录人: 王兴明	总监 (总监代表): 孙高斌

江苏省建设厅监制