

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 20 日

星期: 五

工程名称: 通海风电一期20mw

天气: 18℃

气温: 6℃- -3℃

监
理
工
作
情
况

云平队水陆两栖打桩机正常打桩8#方桩,由于施工单位严格对
运输道路线路把控未造成对已打桩造成破坏,要求施工单位
再接再厉做好管控工作。
同安队六船施工,4#,9#,12#,13#。水上运输船只密集,要求施
工单位密切关注安全确保安全施工。
升压站打桩结束,等待桩基检测。
外线1#,2#等桩基;16#谈桩基。要求加强安全意识,注意
田间运输安全。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	云平队水陆两栖施工30根 同安队水上施工18根 升压站已告竣,施工修筑道路。 外线16#桩基检测。

其
它
事
项

至14:30左右,现场无中400桩,同安队休息。
现场支架已装,但无转序手续,另外升压站底板砼施工的模板
专项施工方案事宜,下发GF12JBM07-02监理工作联系单,尽快整改

本日现场监理人员	孙富斌, 王兴明
记录人: 王兴明	总监 (总监代表): 孙富斌